



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

### PROGRAMAS/AÇÕES/PROJETOS E OBRAS GOVERNAMENTAIS

DEPARTAMENTOS	Denominação / Destinação da Obra	Valor Total Contratado (7)	Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Data de Início da Obra	Nível de Execução Física (10)	Valor Total Pago (11)	Situação da Obra
Administração	TP-02/2014-Pavimentação Bairro Vila Matsuda	R\$ 98.423,27	EDE Terrapl.Pav. Eng. Constr. Ltda	19.05.2014	97%	R\$ 92.135,12	Em andamento
Administração	TP-02/2014-Pavimentação Bairro JD MIRACATU	R\$ 105.302,77	EDE Terrapl.Pav. Eng. Constr. Ltda	19.05.2014	71%	R\$ 74.837,31	Em andamento
Administração	TP-02/2014-Pavimentação Bairro Santa Rita	R\$ 80.617,09	EDE Terrapl.Pav. Eng. Constr. Ltda	19.05.2014	94%	R\$ 75.626,52	Em andamento
Saúde	TP-05/2014-Reforma e Ampliação da unidade de Saúde do Bairro do Faú	R\$ 170.719,50	ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	27.07.2013	100%	R\$ 170.719,50	Concluída
Educação	CP-02/2014-Construção de Escola no Bairro do Engano	R\$ 769.000,00	ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	25.09.2014	83%	R\$ 635.685,76	Em andamento
Educação	CP-02/2014-Construção de Escola Na Vila São José	R\$ 801.800,00	ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	25.09.2014	85%	R\$ 679.953,57	Em andamento
Saúde	TP-05/2014-Construção Unidade Básica de Saúde	R\$ 760.084,82	ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	27.07.2013	63%	R\$ 239.670,65	Em andamento
Saúde	TP-05/2014-Construção Unidade Básica de Saúde-Bairro Vila São José	R\$ 405.098,71	ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	27.07.2013	97%	R\$ 81.549,27	Em andamento
Desporto e Lazer	TP-07/2014-Construção Campo de Futebol Bairro Jd Yolanda	R\$ 166.279,34	RAQUEL SANTOS DE LIMA CONSTRUTORA	16.09.2014	100%	R\$ 166.279,34	Concluída
Administração	CONVITE - 15/2014-Iluminação da Praça Pedro Laragnoit	R\$ 148.775,91	ELETRICAL MERCANTIL CONSTR. E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.12.2014	100%	R\$ 148.775,91	Concluída